



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ อินทุกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางแคะ หมู่ ๗	๒๓๑,๙๐๐	๒๓๑,๙๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายขันเท หมู่ที่ ๘	๓๒๓,๐๐๐	-	๓๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายพิน หมู่ ๑๒	๒๖๘,๘๙๐	๒๖๘,๘๙๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างบ้านนายประทุม หมู่ที่ ๑๐	๒๖๕,๖๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๕. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๖. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ๑๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๗. โครงการขยายท่อเมนที่ประปา หมู่ ๕	๙๐,๕๐๐	๙๐,๐๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๐. โครงการงานเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน หมู่ ๖	๓๑๒,๘๐๐	-	๓๑๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑. โครงการงานโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายถวิลย์ ตำบลทิมทอง หมู่ ๑๑	๙๕,๐๐๐	๙๐,๕๔๐	๔,๔๖๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๒. โครงการงานโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ ๒	๒๙๕,๗๐๐	๒๘๕,๓๐๐	๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๓. โครงการงานโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเต็มโก้ - เขากะทิง หมู่ ๕	๑๙๔,๙๐๐	-	๑๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๔. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายโป่งยอ หมู่ ๑๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๕. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยประชา ร่วมใจ ๔ จากบ้านนางมะลิ ภูเขาหอม ถึงสายดอย เต่า หมู่ ๙	๑๔๘,๐๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๖. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเจ้าพ่อ สนั่น - คั่นคลอง หมู่ ๓	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๗. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบ้าน นายมานะ - บึงทะเลน้อย หมู่ ๗	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๗๕๗	๒๔๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๘. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายรอบ เขาหนองจอก หมู่ ๔	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๙. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหัวเขา - โป่งตะไล หมู่ ๑	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๖,๘๔๓	๒,๑๐๗	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
รวมทั้งหมด ๑๙ โครงการ	๔,๖๔๙,๒๙๐	๒,๘๔๔,๒๘๐	๑,๘๐๕,๐๑๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ่อทอง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน : งบกลาง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๙๓๐,๘๐๐	๑๐,๙๓๐,๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๘๐,๐๐๐	๒,๗๘๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ	๑๓,๗๒๘,๘๐๐	๑๓,๗๒๘,๘๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
๒. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองม่วง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
๒. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	
๓. เงินอุดหนุนส่วนข้าราชการ	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองม่วง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณที่เหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒. โครงการฝึกซ้อม ทบพวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : การเกษตร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์พันธ์พืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทะเลน้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน : การศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๒. โครงการทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๔. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๗๙,๒๖๐	๓๗๙,๒๖๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๖. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) (ค่าใช้จ่ายจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย)	๑๓๓,๙๔๕	๑๓๓,๙๔๕	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๗. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๑๓๘,๔๐๐	๑,๑๓๘,๔๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
๘. โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ในวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ	
รวมทั้งหมด ๘ โครงการ	๑,๘๑๑,๖๐๕	๑,๘๑๑,๖๐๕	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๓. โครงการวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๔. เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๕. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
รวมทั้งหมด ๕ โครงการ	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน : สาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการบ่อทองร่วมใจ ลดใช้ ลดขยะเปียกในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒. โครงการชุมชนสวยด้วยมือเรา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๓. โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ	๑๘๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงาน : บริหารทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค.๖๖	๑๐ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๓. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔. โครงการประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ไม่สามารถดำเนินโครงการเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหารและงบประมาณที่เข้าไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น สามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน