



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่บัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ทั้งนี้ หากประชาชนตำบลบ่อทองทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐-๓๖๗๙-๕๖๔๔ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ อินทุกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

| โครงการ                                                                                          | ผลผลิต                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิมบ้านนายดาวเรือง ศรีเสริม ถึงบ้านนางน้ำทิพย์ กลิ่นสอน หมู่ ๗ | กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง                      | ๓๑๑,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย วันชัย พระเทพ ถึงบ้านนายถวิล รุ่งแสง หมู่ ๖  | กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง                      | ๒๖,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธารทรัพย์ ๒ (ข้างวัดบ่อทอง ตอนที่ ๒) หมู่ ๑๑            | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๕ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง<br>กำหนด           | ๒๑๙,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๔. โครงการงานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ ๒                                           | กว้างข้างละ ๑ เมตร ระยะทางยาว<br>๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม<br>แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง<br>กำหนด | ๒๘๘,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๕. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านนายสุทัศน์ถึงไร่นายบุญมี หมู่ ๑๐                                 | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ<br>ลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร<br>ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ<br>ทองกำหนด                                      | ๔๑,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ                                                                   | ผลผลิต                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๖. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายหน้าฟาร์ม ๘ ถึงโคกขาม หมู่ ๔               | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ<br>ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม<br>แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง<br>กำหนด | ๑๔๓,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๗. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายจากสี่แยกถึงคันคลอง<br>(ช่วงที่ ๒) หมู่ ๓ | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหิน<br>คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม<br>แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง         | ๑๑๗,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๘. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายซอยนาตาโรจน์ หมู่ ๔                       | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหิน<br>คลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม<br>แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง         | ๑๓๖,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๙. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนางนารี ถึงฝาย<br>นายยิ้ม หมู่ ๕   | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ่อทอง   | ๒๙๒,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๑๐. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายไร่ช่างศักดิ์ หมู่ ๘                     | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหิน<br>คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม<br>แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง         | ๑๑๗,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ                                                                   | ผลผลิต                                                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑๑. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายไร่นายสมเกียรติถึงคันฝาย หมู่ ๘          | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง    | ๔๖,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๑๒. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสระหลวงถึงไร่นายเที่ยง พระเทพ หมู่ ๖     | กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อย ๒๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง | ๘๗,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๑๓. โครงการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ ๔      | หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร                                                                                                         | ๕๙๔,๖๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๑๔. โครงการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดวงษ์สว่าง (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๑๐ | กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง        | ๑๙๕,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

| โครงการ                                                                               | ผลผลิต                                                                                                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประมวศ กลับขยาย เชื่อมรางน้ำเดิม หมู่ ๑๑ | กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๘ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองกำหนด | ๑๒๒,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาไฟฟ้า

| โครงการ                               | ผลผลิต       | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|---------------------------------------|--------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑  | จำนวน ๑๐ จุด | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑๐ | จำนวน ๒ จุด  | ๖๐,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑๒ | จำนวน ๑๐ จุด | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๒  | จำนวน ๑ จุด  | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๓  | จำนวน ๖ จุด  | ๑๘๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๖  | จำนวน ๑ จุด  | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๙  | จำนวน ๑๐ จุด | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๘  | จำนวน ๕ จุด  | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| โครงการ                                                                          | ผลผลิต                                               | งบประมาณ   | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ            | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                          | ผู้สูงอายุในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | ๑๑,๖๔๙,๖๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ๑๑,๖๔๙,๖๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน) |
| ๒.เบี้ยยังชีพความพิการ                                                           | ผู้พิการในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยพิการ        | ๒,๙๔๔,๘๐๐  | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ๒,๙๔๔,๘๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน)  |
| ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                        | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับเบี้ยเอดส์    | ๑๒,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ๑๒,๐๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน)     |
| ๔. โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร                                    | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ                    | ๑๕,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                    |
| ๕. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ          | ๑๐,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ        | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                    |
| ๖. โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชาวอย่างมีคุณภาพ                   | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ                    | ๒๐,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ        | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                    |
| ๗. โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว                                         | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ                    | ๑๐,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ        | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                    |
| ๘. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับอาชีพให้กับประชาชน                           | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ                    | ๒๐,๐๐๐     | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ        | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                    |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| โครงการ                                                  | ผลผลิต                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| ๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ        | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน) |
| ๒. โครงการฝึกซ้อมอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับการช่วยเหลือทันที    | ๖๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ๓๐,๐๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน) |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| โครงการ                                                                    | ผลผลิต                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินุรักษ์พันธุ์พืช                         | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทะเลน้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๗๕,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

| โครงการ                                                                     | ผลผลิต                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| ๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง                      | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ    | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๒.โครงการทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ    | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ตามโครงการ     | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๔. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                   | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ    | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้ว      | ๑๐,๐๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน) |
| ๕. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง                                             | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๖. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์                                             | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้ว      | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๗. โครงการวันเข้าพรรษา                                                      | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ           | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |
| ๘. อดหนุนส่วนราชการ                                                         | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ           | ๒๘,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ             |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| โครงการ                                                           | ผลผลิต                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑. โครงการบ่อทองร่วมใจ ลดใช้ ลดขยะเปียกในครัวเรือน                | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๒. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อทอง                | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓. โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด                     | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ | ๖๕,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๕. โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะและเกษตรปลอดภัย | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| โครงการ                                                                                                        | ผลผลิต                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| ๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้าง                           | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ           | ๒๕๐,๐๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ     | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                |
| ๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ           | ๑๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ     | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                |
| ๓. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                      | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๕๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ     | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ                |
| ๔. โครงการประชามคมหมู่บ้าน                                                                                     | ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ๒๐,๐๐๐<br>(คำนวณจาก ๑ ต.ค.๖๗ - ปัจจุบัน) |